

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

22/02/2022
Página 1 de 3

Obra: 989-5 - Depósito de Educação Física e Reservatório de Água
 Cliente: Prefeitura Municipal de Augusto Pestana

Endereço: Estrada Rural
 Cidade: Augusto Pestana

ITEM	Dados	ETAPAS							Total
		1	2	3	4	5	6	7	
1. 1. SERVIÇOS INICIAIS	Valor	1.656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,95
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
1. 2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Valor	1.447,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,67
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
1. 3. RETIRADA DO RESERVATORIO COM REAPROVEITAMENTO	Valor	991,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,71
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
1. 4. TRABALHOS EM TERRA	Valor	1.876,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,62
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
1. 5. FUNDAÇÕES	Valor	6.201,25	6.201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.402,50
	Perc.	50,00 %	50,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
1. 6. ESTRUTURA METÁLICA	Valor	0,00	0,00	0,00	9.271,51	0,00	0,00	0,00	9.271,51
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
1. 7. ESTRUTURA CONCRETO ARMADO	Valor	0,00	2.901,34	6.769,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.671,12
	Perc.	0,00 %	30,00 %	70,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
1. 8. 1. ALVENARIAS	Valor	0,00	743,75	2.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00
	Perc.	0,00 %	25,00 %	75,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
1. 8. 2. ESQUADRIAS DO DEPÓSITO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,76	0,00	0,00	3.408,76
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
1. 9. 1. TELHAMENTO DEPÓSITO	Valor	0,00	0,00	0,00	2.178,40	0,00	0,00	0,00	2.178,40
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
1. 9. 2. COBERTURA ENTRE PRÉDIOS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,77	0,00	669,77
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
1. 9. 3. IMPERMEABILIZAÇÕES	Valor	0,00	223,92	0,00	0,00	2.015,28	0,00	0,00	2.239,20
	Perc.	0,00 %	10,00 %	0,00 %	0,00 %	90,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

Obra: 989-5 - Depósito de Educação Física e Reservatório de Água
 Cliente: Prefeitura Municipal de Augusto Pestana

Endereço: Estrada Rural
 Cidade: Augusto Pestana

ITEM	Dados	ETAPAS							Total
		1	2	3	4	5	6	7	
1.10. 1. REVESTIMENTOS INTERNOS	Valor	0,00	0,00	867,00	1.734,00	867,00	0,00	0,00	3.468,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	25,00 %	50,00 %	25,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
1.10. 2. REVESTIMENTOS EXTERNOS	Valor	0,00	0,00	510,00	1.020,00	510,00	0,00	0,00	2.040,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	25,00 %	50,00 %	25,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
1.10. 3. FORROS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,90	636,30	2.545,20
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	75,00 %	25,00 %	100,00 %
1.10. 4. PINTURA INTERNA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,60	1.747,60
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
1.11. PAVIMENTAÇÕES	Valor	0,00	0,00	1.126,32	0,00	0,00	3.378,95	0,00	4.505,27
	Perc.	0,00 %	0,00 %	25,00 %	0,00 %	0,00 %	75,00 %	0,00 %	100,00 %
1.12. 1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,65	224,55	898,20
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	75,00 %	25,00 %	100,00 %
1.12. 2. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - REINSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,60	0,00	1.089,60
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
1.12. 3. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - HIDRÁULICA DO TANQUE	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,86	179,95	719,81
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	75,00 %	25,00 %	100,00 %
1.12. 4. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - TANQUE	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,74	172,25	688,99
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	75,00 %	25,00 %	100,00 %
1.12. 5. INSTALAÇÕES PLUVIAIS	Valor	0,00	0,00	0,00	1.223,79	0,00	0,00	0,00	1.223,79
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
1.13. LIMPEZA DE OBRA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,60	1.693,60
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	12.174,20	10.070,26	11.504,35	15.427,70	6.801,04	8.777,47	4.654,25	69.409,27
	Perc.	17,54 %	14,51 %	16,57 %	22,23 %	9,80 %	12,65 %	6,71 %	100,00 %

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

22/02/2022
Página 3 de 3

Obra: 989-5 - Depósito de Educação Física e Reservatório de Água
Cliente: Prefeitura Municipal de Augusto Pestana

Endereço: Estrada Rural
Cidade: Augusto Pestana

		ETAPAS							
ITEM	Dados	1	2	3	4	5	6	7	Total
Total Acumulado	Valor	12.174,20	22.244,46	33.748,81	49.176,51	55.977,55	64.755,02	69.409,27	
	Perc.	17,54 %	32,05 %	48,62 %	70,85 %	80,65 %	93,29 %	100,00 %	