

OBRA AMPLIAÇÃO DA da E.M.E.I ESTRELINHA DOURADA

Obra: Ampliação de 02 salas e 01 depósito

Município: AUGUSTO PESTANA / RS

End.: Bairro Centro

Cronograma Físico-Financeiro

Ítem	Descrição	Custo	Discriminado R\$		Etapa 1		Etapa 2	
			Material	Mão de Obra	Custo R\$		Custo R\$	
					Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 881,14	616,80	R\$ 264,34	616,80	R\$ 264,34		
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 14.941,65	1.494,17	R\$ 13.447,49	782,94	R\$ 7.046,48	711,22	R\$ 6.401,00
1.3	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 22.206,31	15.544,42	R\$ 6.661,89	15.544,42	R\$ 6.661,89		
1.4	ESTRUTURA	R\$ 18.036,86	12.625,80	R\$ 5.411,06	12.625,80	R\$ 5.411,06		
1.5	VEDAÇÃO	R\$ 16.142,64	11.299,85	R\$ 4.842,79	11.299,85	R\$ 4.842,79		
1.6	COBERTURA	R\$ 37.701,71	26.391,20	R\$ 11.310,51	25.611,01	R\$ 10.976,15	780,19	R\$ 334,37
1.7	PISOS	R\$ 10.080,91	7.056,64	R\$ 3.024,27	2.039,37	R\$ 874,01	5.017,27	R\$ 2.150,26
1.8	REVESTIMENTO	R\$ 9.307,54	6.515,28	R\$ 2.792,26			6.515,28	R\$ 2.792,26
1.9	FORRO	R\$ 16.027,14	11.219,00	R\$ 4.808,14			11.219,00	R\$ 4.808,14
1.10	ESQUADRIAS	R\$ 20.049,66	14.034,76	R\$ 6.014,90			14.034,76	R\$ 6.014,90
1.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 1.643,18	1.150,23	R\$ 492,95	1.090,96	R\$ 433,69	59,27	R\$ 59,27
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 9.685,09	6.779,56	R\$ 2.905,53	1.355,91	R\$ 581,11	5.423,65	R\$ 2.324,42
1.13	PINTURA	R\$ 15.117,91	10.582,54	R\$ 4.535,37			10.582,54	R\$ 4.535,37
1.14	LIMPEZA FINAL OBRA	R\$ 626,77	438,74	R\$ 188,03			438,74	R\$ 188,03
CUSTO TOTAL R\$		R\$ 192.448,51	125.748,97	66.699,54	70.967,05	R\$ 37.091,52	54.781,92	R\$ 29.608,02
					108.058,57		84.389,94	

Augusto Pestana, RS, setembro de 2023.

Gilberto João Zardin
Prefeito Municipal em ExercícioAngela Zucolotto
Eng. Civil Municipal Crea/RS 123313D