

**Relatório de obras**

<b>Nº Contrato</b>	<b>Data assinatura</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prazo</b>	<b>Valor Contrato</b>	<b>Valor pago R\$</b>	<b>A pagar R\$</b>	<b>Fiscal de Obra</b>	<b>Fiscal contrato</b>
87/2022	06/12/2022	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E.M.E.I TURMA DA ESPERANÇA	31/12/2024	R\$ 2.643.410,56	R\$ 1.949.097,06	R\$ 694.313,50	Angela G. C. Zucolotto	Arnélio Jantsch
39/2024	01/07/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ-CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, ACESSO AS LOCALIDADES DE IJUIZINHO E BOM PRINCIPIO, INTERIOR DO MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA-RS	31/12/2024	R\$ 3.550.299,66	R\$ 3.104.156,40	R\$ 446.143,26	Angela G. C. Zucolotto	Nadine Jantsch
51/2024	30/08/2024	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ-CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, ACESSO A LOCALIDADE DISTRITO DO ROSÁRIO,AREA RURAL, NO MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA-RS	07/01/2025	R\$ 1.316.974,78	R\$ 1.203.728,37	R\$ 113.246,41	Angela G. C. Zucolotto	Nadine Jantsch
71/2024	01/11/2024	PINTURA EXTERNA DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE RESERVATÓRIOS METÁLICOS LEVADOS	31/12/2024	R\$ 45.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 27.000,00	Angela G. C. Zucolotto	Arnélio Jantsch

Augusto Pestana, 17 de dezembro de

Angela Ghisleni Coró Zucolotto  
Engenheira Civil Municipal  
Augusto Pestana