

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO TABULEIRO PONTE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 6,00X6,00M R.MENEGOL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 AUGUSTO PESTANA / RS	BDI 1 22,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									90.824,33	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	6.712,87
1.1.			SERVIÇOS TÉCNICOS						-	823,20
1.1.0.1.	SINAPI-I	2708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	H	5,00	134,71	BDI 1	164,64	823,20	CP
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS						-	5.889,67
1.2.0.1.	Composição	COMP16	ALUGUEL DE CONTEINER, BARRACO, ALOJAMENTO OU CASA	MES	1,00	953,00	BDI 1	1.164,76	1.164,76	CP
1.2.0.2.	Composição	COMP17	ALUGUEL DE CONTEINER, BARRACO OU DEPÓSITO	MES	1,00	744,53	BDI 1	909,96	909,96	CP
1.2.0.3.	SINAPI	93421	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL -	CHP	30,00	76,21	BDI 1	93,14	2.794,20	CP
1.2.0.4.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS	M	15,00	55,68	BDI 1	68,05	1.020,75	CP
-	Composição	MOB01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Unidade	1,00	-	BDI 1	-	-	CP
2.			MESOESTRUTURA						-	13.907,95
2.1.			TRAVESSEIROS DE CONCRETO						-	13.907,95
2.1.0.1.	SINAPI	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	M2	16,00	63,84	BDI 1	78,03	1.248,48	CP
2.1.0.2.	SINAPI	92441	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES	M2	16,00	72,03	BDI 1	88,04	1.408,64	CP
2.1.0.3.	Composição	COMP07	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO	UNIDADE	4,00	1.194,45	BDI 1	1.459,86	5.839,44	RA
2.1.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	M3	4,00	513,53	BDI 1	627,64	2.510,56	CP
2.1.0.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	4,00	299,40	BDI 1	365,93	1.463,72	CP
2.1.0.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	608,00	0,99	BDI 1	1,21	735,68	CP
2.1.0.7.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	32,00	3,19	BDI 1	3,90	124,80	CP
2.1.0.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	96,00	2,52	BDI 1	3,08	295,68	RA
2.1.0.9.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	32,00	3,19	BDI 1	3,90	124,80	RA
2.1.0.10.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM	TXKM	45,00	2,84	BDI 1	3,47	156,15	RA
3.			SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E CONCRETO ARMADO						-	70.203,51
3.1.			FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO						-	35.650,60
3.1.1.			LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO						-	25.731,52
3.1.1.1.	Composição	COMP09	LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 0,25 x 0,40	M	24,00	746,72	BDI 1	912,64	21.903,36	CP
3.1.1.2.	SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHP	8,00	350,90	BDI 1	428,87	3.430,96	CP
3.1.1.3.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA	TXKM	288,00	0,89	BDI 1	1,09	313,92	RA
3.1.1.4.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM	TXKM	24,00	2,84	BDI 1	3,47	83,28	RA
3.1.2.			PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PARA PONTE						-	9.919,08
3.1.2.1.	Composição	COMP02	PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PARA PONTE	M2	36,00	211,90	BDI 1	258,98	9.323,28	CP
3.1.2.2.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA	TXKM	432,00	0,89	BDI 1	1,09	470,88	RA
3.1.2.3.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM	TXKM	36,00	2,84	BDI 1	3,47	124,92	RA
3.2.			LAJE CAPEAMENTO						-	20.944,44
3.2.0.1.	SINAPI	92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA	M2	5,28	137,03	BDI 1	167,48	884,29	CP
3.2.0.2.	SINAPI	92482	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO	M2	5,28	251,07	BDI 1	306,86	1.620,22	CP
3.2.0.3.	Composição	COMP07	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO	UNIDADE	6,48	1.194,45	BDI 1	1.459,86	9.459,89	RA
3.2.0.4.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE	M3	6,48	533,05	BDI 1	651,49	4.221,66	CP
3.2.0.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	6,48	299,40	BDI 1	365,93	2.371,23	CP
3.2.0.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	985,00	0,99	BDI 1	1,21	1.191,85	CP
3.2.0.7.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	52,00	3,19	BDI 1	3,90	202,80	RA
3.2.0.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	155,00	2,52	BDI 1	3,08	477,40	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO TABULEIRO PONTE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 6,00X6,00M R.MENEGOL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 AUGUSTO PESTANA / RS	BDI 1 22,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									90.824,33	
3.2.0.9.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	52,00	3,19	BDI 1	3,90	202,80	RA
3.2.0.10.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM	TXKM	90,00	2,84	BDI 1	3,47	312,30	CP
3.3.			VIGAS TRANSVERSINAS					-	11.926,91	
3.3.0.1.	SINAPI	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA	M2	16,00	208,05	BDI 1	254,28	4.068,48	CP
3.3.0.2.	SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO	M2	16,00	166,93	BDI 1	204,02	3.264,32	CP
3.3.0.3.	Composição	COMP07	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO	UNIDADE	1,60	1.194,45	BDI 1	1.459,86	2.335,78	RA
3.3.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	M3	1,60	513,53	BDI 1	627,64	1.004,22	CP
3.3.0.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,60	299,40	BDI 1	365,93	585,49	CP
3.3.0.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	243,00	0,99	BDI 1	1,21	294,03	CP
3.3.0.7.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	13,00	3,19	BDI 1	3,90	50,70	CP
3.3.0.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	38,00	2,52	BDI 1	3,08	117,04	RA
3.3.0.9.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	13,00	3,19	BDI 1	3,90	50,70	RA
3.3.0.10.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM	TXKM	45,00	2,84	BDI 1	3,47	156,15	RA
3.4.			GUARDA-RODAS					-	1.681,56	
3.4.0.1.	Composição	COMP03	GUARDA-RODAS	M	12,00	114,65	BDI 1	140,13	1.681,56	CP

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

AUGUSTO PESTANA / RS
Local

quinta-feira, 23 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: 0
CREA/CAU: -
ART/RRT: -